




















Datum	Denní záznamy stavby	
27.11.2023	Počasí -10 ; -11°C Zataženo - mlhavo	
	Pracovníci seřadění s prac. vitiky na prac. BOZP,TP,DZ	
Pracovníci:		
Mechanismy:	nakladač PAUS - SPT : S03 5887 , nákl. aut. MTSP - - SPT : 359 3728 , nákl. aut. Latva 815 - - SPT : MBA 43-27 , nákl. aut. Renault - SPT : 35X 4302	
Popis prací:		
400 m ²	Krajnice neprav. seřet. s naloz. materi. III/25915	51321
40 m ³	Dopravné m ³ do 10 km III/25915	51398
56 t	Skládkovné III/25915	51398
4,5 hod	Řízení provozu III/25915	51799
		
30.11.2023	Počasí - 9 ; -10°C Oblačno	
	Pracovníci seřadění s prac. vitiky na prac. BOZP,TP,DZ	
Pracovníci:		
Mechanismy:	nakladač PAUS - SPT : S03 5887 , nákl. aut. MTSP - - SPT : 359 3728 , nákl. aut. Renault - SPT : 35X 4302	
Popis prací:		
400 m ²	Krajnice neprav. seřet. s naloz. materi. III/25915	51321
40 m ³	Dopravné m ³ do 10 km III/25915	51398
56 t	Skládkovné III/25915	51398
4,5 hod	Řízení provozu III/25915	51799
		
1.12.2023	Počasí -5,3 ; -10°C Zataženo - snížení	
	Pracovníci seřadění s prac. vitiky na prac. BOZP,TP,DZ	
Pracovníci:		
Mechanismy:	nakladač PAUS - SPT : S03 5887 , nákl. aut. MTSP - - SPT : 359 3728 , nákl. aut. Renault - SPT : 35X 4302	

Datum	Denní záznamy stavby	
Popis prací:		
400 m ²	Kvadrace nepruv. stěn. s naloi. materi. III/25915	51321
40 m ³	Dopravní m ³ do 10 km III/25915	51398
56 t	Skladovnicí III/25915	51398
4,5 hod	Řízení provozem III/25915	51799
		
4.12.2023	Pocasi -10,6 ; -2,8 °C Polojasno	
	Pracovníci střešníci s prac. vitiky na prac. BOIP, TP, DŽ	
Pracovníci:		
Mechanismy:	nakladač PAUS -SPT : 503 5887 , nákl. aut. MTSP - -SPT : 359 3728 , nákl. aut. Renault -SPT : 35x 4302	
Popis prací:		
408 m ²	Kvadrace nepruv. stěn. s naloi. materi. III/25915	51321
40,8 m ³	Dopravní m ³ do 10 km III/25915	51398
57,12 t	Skladovnicí III/25915	51398
4,5 hod	Řízení provozem III/25915	51799
		
6.12.2023	Pocasi -17 ; +0,2 °C Zatajeno	
	Pracovníci střešníci s prac. vitiky na prac. BOIP, TP, DŽ	
Pracovníci:		
Mechanismy:	řídící Wirtgen 2100 , nákl. aut. Kabva - SPT : 3SR 8654 , nákl. aut. Man - SPT : 5SR 1862 , nákl. aut. Mercedes - - SPT : 3SL 0940 , nákl. aut. Iveco - SPT : 4SR 3575 , samosběv Mercedes - SPT : 4SR 3201 , autokopice	
Popis prací:		
9964 m ²	Frézování ploch do hloubky 4cm III/25915	22613
9964 m ²	Čištění vozovek melením stvojně samosběvem III/25915	20111
6 hod	Řízení provozem III/25915	22899
		

Datum	Denní záznamy stavby
10.12.2023	Počasí +3,0; +7,1°C Zataženo
	Pracovníci: stěnárení a prov. vřetky na prov. BOZP, TP, DT
	Pracovníci: [redacted], obsluha distributorem
	Mechanismy: samosběv Mercedes - SPT: 4SR 3201, distributor Stuabag
	Popis prací:
	4982 m ² Čištění vozovek metlinou slojné samosběvem III/25915 2011
	3320 m ² Aplikace spojovacího postřiku III/25915
	[redacted]
11.12.2023	Počasí +5,0; +7,8°C Oblačno
	Pracovníci: stěnárení a prov. vřetky na prov. BOZP, TP, DT
	Pracovníci: [redacted]
	Mechanismy: finišer Wögle, 3x válec, 10x nákl. aut., autokopie, distributor, samosběv Mercedes - - SPT: 4SR 3201, UNC
	Popis prací:
	4982 m ² Čištění vozovek metlinou slojné samosběvem III/25915 2011
	3320 m ² Aplikace spojovacího postřiku III/25915
	332 t Hutnění osl. vrstvy - vyrovnávka (tl. 4cm) III/25915 21810
	3320 m ² Škrubí a velkoploš. úpravy asfalt. vrstev III/25915 21819
	12 km Řetání osl. kyby vozovek do 50 mm III/25915 22811
	[redacted]
12.12.2023	Počasí +5,4; +9,0°C Oblačno
	Pracovníci: stěnárení a prov. vřetky na prov. BOZP, TP, DT
	Pracovníci: [redacted]
	Mechanismy: finišer Wögle, 3x válec, 9x nákl. aut., autokopie, distributor, UNC

Datum	Denní záznamy stavby	
Popis prací:		
3 324 m ²	Aplikace spojovacího postřiku III/175915	
332 t	Hutnění ast. vstevy - vyrovnávka III/175915	21810
3320 m ²	Střední a velkoploš. úpravy ast. vstev III/175915	21819
		
13.12.2023	Pocasi +5,0 - +6,8°C Zataženo	
	Pracovníci stánámení s prac. vitiky na prac. BOIP, TP, DŽ	
Pracovníci:		
Mechanismy:	finišer Wögle, 3x válec, 10x nakl. aut., UNC	
Popis prací:		
3324 t	Hutnění ast. vstevy - vyrovnávka III/25915	21810
3324 m ²	Střední a velkoploš. úpravy ast. vstev III/175915	21819
		
14.12.2023	Pocasi +3,8; +5,8°C Oblačno	
	Pracovníci stánámení s prac. vitiky na prac. BOIP, TP, DŽ	
Pracovníci:	zaměstnanci externí firmy Skretek s.v.o.	
Mechanismy:	silniční frizka na frizování spáv a prasklin nahřívací souprava pro aplikaci spávy za horka	
Popis prací:		
12 5m	Frizování spáv a prasklin III/175915	22817
12 5m	Zalévání spáv asfaltovou zálitkou III/175915	22831
		
18.12.2023	Pocasi -10; +5,4°C Jasnó	
	Pracovníci stánámení s prac. vitiky na prac. BOIP, TP, DŽ	
Pracovníci:		
Mechanismy:	nakladač XCGM + křepičák, nakl. aut. Katva 815-	

Datum	Denní záznamy stavby
	- SPT : 3SR 8654 , nákl. aut. MTSP - SPT : 359 3728 , nákl. aut. Renault Master - SPT : 35X 4302 , vibrační deska , nakladač PAUS - SPT : 503 5887
Popis prací :	536 m ² Zpevnění krajnic z vycpkl. materi. tl. do 100mm III/25915 56962 
19.12.2023	Počasí -2,3 ; +1,9 °C Oblačno Pracovníci stěračemí a prac. vnitky na prac. BO1P, TP, DT
Pracovníci :	
Mechanismy :	nakladač XCGM + krajnicák , nákl. aut. Letva 815 - SPT : 3SR 8654 , nákl. aut. MTSP - SPT : 359 3728 , nákl. aut. Renault Master - SPT : 35X 4302 , nakladač PAUS - SPT : 503 5887 , vibrační deska
Popis prací :	536 m ² Zpevnění krajnic z vycpkl. materi. tl. do 100mm III/25915 56962 
20.12.2023	Počasí +3,6 ; +4,7 °C Zataženo - přehánky Pracovníci stěračemí a prac. vnitky na prac. BO1P, TP, DT
Pracovníci :	
Mechanismy :	nakladač XCGM + krajnicák , nákl. aut. Letva 815 - SPT : 3SR 8654 , nákl. aut. Letva 815 - SPT : HBA 4327 , nákl. aut. MTSP - SPT : 359 3728 , nákl. aut. Renault Master - SPT : 35X 4302 , nakladač PAUS - SPT : 503 5887 , vibrační deska
Popis prací :	536 m ² Zpevnění krajnic z vycpkl. materi. tl. do 100mm III/25915 56962 